

监理安全检查记录表

工程名称：新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-AQJC-004

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2019年8月26日			检查地点	一期1号厂房		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	一期1号房屋面逆变器支架焊接时，周围天沟里堆放着碎纸箱，纸壳，极易引起火灾，存在较大的安全隐患。						
存在问题	 一期1号房屋面天沟里有碎纸箱，纸壳包装						
检查结果	屋面逆变器支架焊接时，周围天沟里堆放着碎纸箱，纸壳，极易引起火灾，存在较大的安全隐患。现要求停止电焊作业，清理现场易燃物品，并配备灭火器材，待监理检查合格后再进行焊接作业。						
检查人	李连明		施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.8.26			
处理意见	已按要求整改 总包单位整改负责人：丁松 日期 2019.8.26						
复查意见	没有配备灭火器材，整改不到位 安龙立即配备消防器材 监理单位复查人：黄建平 日期 2019.8.27						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”栏应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。