

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称:

望化县村级光伏扶贫电站项目(-)

编号:

HL-JLC-001

施工单位	金华林建设工程有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2019年08月27日	检查地点	麻子沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 张三营麻子沟村工程进度、工程质量。 2. 定位放线完成, 打孔完成, 进行桩基础浇筑。		
存在问题	1. 现场浇筑时发现桩孔、深度不足(1500mm)现象。 2. 部分预埋件入土深度达不到设计要求。		
整改要求	1. 对于塌孔、深度不足, 要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实, 孔深达不到要求必须清理, 清理完成, 孔深达到要求后方可浇筑。 2. 要求施工单位必须严格按照相关设计图纸要求作业, 不符合设计要求的施工单位立即整改, 整改完成后自检合格后报监理单位复查。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	崔东晖 8.27
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 崔东晖 日期 19.08.28		
复查意见	经审查, 基本符合图纸设计要求。 复查人: 王孝金 日期 19.8.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。