

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号: ZHHL-JLJC-002

施工单位	河北华通科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019.09.09		检查地点	樱桃沟门村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、荒地乡樱桃沟门村工程进度, 工程质量。 2、定位放线完成、打孔完成、进行桩基础浇筑。			
存在问题	1、孔深达不到设计要求(1500mm)不高于。 2、现场桩基础浇筑蜂窝麻面。			
整改要求	1、对于孔深达不到要求的, 要求施工单位必须清理, 清理完成, 孔深达到要求方可浇筑。 2、对于桩基础浇筑蜂窝麻面要求重新浇筑。施工单位整改完成自检合格后报监理单位复查。			
检查人	王孝金	2019.09.09	施工项目部 签收人/日期	郑杰 2019.09.13
整改情况	已按照整改要求整改。 整改负责人: 郑杰 日期: 2019.9.15.			
复查意见	已整改完成。 整改负责人: 王孝金 日期: 2019.9.15.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建