


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-035

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 02 日	检查地点	1#仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#仓库桥架安装位置对组件有遮光的情况。		
发现问题	 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 1#仓库桥架对组件有遮光 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 唐恒 拍摄时间: 2019.12.02 14:49 天气: 晴 12°C 地点: 荆门市·万华湾 今日水印 - 相机 -		
情况处理			
检查人	李仓立、唐恒	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	并网时间紧, 请抓紧时间整改。 复查人: 李仓立 日期: 2019.12.2		



扫描全能王 创建