


监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-036

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 05 日	检查地点	一次舱
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一次舱底部高压电缆没有预留。		
发现问题	 集成线路高压电缆未留余量, 不符合规范要求 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 交流电缆敷设未放余量 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 唐恒 拍摄时间: 2019.12.05 09:26 地点: 荆门市·万华湾 今日水印 - 相机 -		
情况处理	在电缆测吊时已多次警告施工方留余量, 施工时才留余量。		
检查人	李仓立、唐恒	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	电缆已剪断无法整改 复查人: 李仓立 日期: 2019.12.5日 		



扫描全能王 创建