

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYY-JCJLB-02

施工单位	江苏印加新能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 03 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有施工人员 17 人，管理人员 2 人，进行混凝土基座浇筑；		
存在问题	1、个别混凝土基座浇筑高度不符合设计要求； 2、个别混凝土基座内 U 型螺栓伸出长度不符合设计要求；		
整改要求	要求现场立即整改，对不符合设计要求的混凝土基座进行重新浇筑；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王 杰 2019.09.03
整改情况	已整改 整改负责人：王 杰 日期 2019.9.4		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.9.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。