

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYJ-JCJLB-04

施工单位	江苏印加新能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月08日	检查地点	项目施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有施工人员 10 人，管理人员 1 人，进行防水卷材施工；		
存在问题	1、由于图纸更改，防水卷材铺放位置更改，部分防水卷材铺放位置不符合最新图纸；		
整改要求	要求严格按照图纸施工，不符合设计要求的进行更改；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王 强 2019.9.8
整改情况	已 整 改		
		整改负责人:	王 强      日期 2019.9.9
复查意见	无		
		复查人:	孙金龙      日期 2019.9.9