




质量检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-011

施工单位	北京京东方能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 6 日		检查地点	一#楼组件安装 五#楼桥架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
质量及检查情况简述	2019 年 11 月 6 日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的组件安装、桥架安装进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 2 个区域, 一#楼、五#楼区域。			
存在问题	一#楼组件安装时, 发现施工人员未带安全帽、同组组串角度不一致、组件不在同一水平面、施工人员硬拽背板线等问题, 而在五#楼桥架安装时, 发现图纸中室内桥架走向位置未确定、组串与组串的接地线连接不紧、组串与次梁的接地线接头未放在组件下方等问题。			
检查结果	要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对一#楼组件安装、五#楼桥架安装按照规范要求进行整改, 对一#楼组件安装、五#楼桥架安装整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改修。			
检查人	黎建光、韩建祺	施工项目部 签收人/日期	 2019 年 11 月 6 日	
处理意见	 总包单位整改负责人:  日期 2019.11.13			
复查意见	 监理单位复查人:  日期 2019.11.14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。