

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-JCJL-003

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.17	检查地点	高庄 23 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高庄 23 区支架、组件安装倾斜角度，对支架檩条安装顺序、连接螺母紧固程度、组件安装平整度。		
存在问题	发现部分支架安装未完成就开始安装组件。		
整改要求	要求施工单位按照安装技术规范要求施工。		
检查人	蒋帅焱	施工项目部 签收人/日期	祁建军 2019.10.17
整改情况	施工单位已现场及时整改到位。		
复查意见	整改负责人：祁建军 日期 2019.10.18 已整改完成 复查人：蒋帅焱 日期 2019.10.19		



扫描全能王 创建