

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-010

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.26	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对到货乙供物资接地圆钢、支架角钢检查。		
存在问题	1、乙供到货接地圆钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为：27.2 μm、34.0 μm、27.7 μm、22.9 μm、25.7 μm、17.5 μm、21.1 μm、21.4 μm、31.3 μm，不符合设计要求，图纸设计要求为接地圆钢、垂直接地极均进行热镀锌处理，平均厚度不小于 80 μm。 2、乙供桥架支架角钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为：30.2 μm、19.3 μm、9.2 μm、47.2 μm、37.3 μm，不符合设计要求。		
整改要求	已下发 008 号通知单，要求整改。		
检查人	严廷贤	施工项目部 签收人/日期	康荣旭 2019.11.26
整改情况	见通知回复单。 整改负责人：康荣旭 日期		
复查意见	复查人： 日期		