



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-036

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高庄光伏区支架安装		
存在问题	1、22#区支架安装大部分抱箍、斜梁紧固件缺垫片 2、部分檩条紧固件缺弹垫、垫片		
整改要求	已发出 036 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.5.15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		