

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-038

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路电缆井施工		
存在问题	1、电缆井部分钢筋间距分布不均匀，部分钢筋未绑扎 2、电缆井未预埋接地预埋件 3、电缆井部分钢筋与模板紧贴，保护层厚度不符合设计要求 4、板墙双向钢筋重叠， 5 模板存在缝隙，存在浇筑漏浆隐患		
整改要求	已发出 037 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改		
检查人	李足贤	施工项目部 签收人/日期	祁建军 2020.5.19
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		