

监理检查记录

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-JLJC-003

施工单位	陕西众森工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 15 日	检查地点	红旗营、黄土板梁、下窑子、场上村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	红旗营、黄土板梁、下窑子、场上村地面基础施工，现场进行施工检查		
存在问题	1、红旗营：（1）个别接地扁铁未做防腐（2）个别接地面积未达要求未做防腐（3）过支架间直流电缆未穿管（4）边压块过大不符合设计要求。（5）个别斜撑未安装。（6）个别支架倾角未达设计要求。 2、场上村：（1）支架倾角未达标（2）个别接地防腐未达标（3）个别人员未正确佩戴安全帽（4）压块缝隙过大需更换。 3、下窑子：（1）接地扁铁需直埋敷设，若不能直埋敷设需做好相关措施保证接地电阻达标（如：添加降阻剂、增加接地极设置等）（2）独基轻微蜂窝麻面现象要求施工方做抹灰处理。（3）直流电缆需标注 4、黄土板梁：（1）个别支架倾角未达设计要求（2）直流电缆需标注。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	张家口崇礼区城镇建设发展有限公司： 张贵成、谢秀明 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 陕西众森工程有限责任公司： 纪鹏	施工项目部 签收人/日期	纪鹏 2019.10.15
整改情况	已按要求整改 整改负责人：纪鹏 日期 2019.10.15		
复查意见	已整改 复查人：张良玉 日期 2019.10.16		



由 扫描全能王 扫描创建