

直流汇流箱检查表

检查部位: 20MW 光伏区 5#区域

编号: LZGF-JCJL-012

工序	检 验 指 标	性质	质 量 标 准	质量检验结果	检查结论
外观和接地检查	型 号		符合设计	符合要求	合格
	出厂编号		Z19FKG92938	符合要求	合格
	安装位置		符合图纸设计	符合要求	合格
	防护等级		符合设计、合同要求	符合要求	合格
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	合格
	元器件		完好、无松动	符合要求	合格
	开关和熔断器	主要	断开灵活、可靠	符合要求	合格
	二次接线		正确、整齐、美观、牢固	符合要求	合格
	避雷器		无缺陷	符合要求	合格
	支架和固定螺栓		镀锌件	符合要求	合格
	垂直度		允许偏差应小于1.5mm	符合要求	合格
	接地		应牢固、可靠	符合要求	合格
	接地线的截面		符合设计要求	符合要求	合格
	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	主要	绝缘电阻不小于2MΩ	符合要求	合格
	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	主要	绝缘电阻不小于2MΩ	符合要求	合格

存在问题:

发现个别汇流箱与地面不垂直, 要求使用水平尺再施工, 已整改完成。

检查人

王一张

2019 年 12 月 5 日