

逆变器安装检查表

检查部位: 2#光伏区

编号: LZGF-JCJL-006

工序	检 验 指 标	性 质	质 量 标 准	质量检验结果	检查结论
基础检查	型 号		符合设计	符合设计要求	合格
	出厂编号		A2003127615		合格
	不直度		<1 mm/m; <3 mm/全长	符合设计要求	合格
	外形尺寸		符合图纸	符合设计要求	合格
	水平度		<1 mm/m; <3 mm/全长	符合设计要求	合格
	位置误差及不平行度		<3 mm/全长	符合设计要求	合格
	顶部宜高出抹平地面		10mm	符合设计要求	合格
逆变器安装	位置、方向		符合图纸设计	符合设计要求	合格
	场所震动		按设计要求采取防震措施	符合设计要求	合格
	与基础型钢之间固定		牢固可靠	符合设计要求	合格
	接地(100kW及以上的逆变器应保证两点接地)		应牢固、可靠	符合设计要求	合格
	接地线的截面		符合设计要求	符合设计要求	合格
绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	主要	绝缘电阻不小于2M Ω , 校对电缆相序	符合设计要求	合格
	直流侧电缆接线前电缆绝缘	主要	绝缘电阻不小于2M Ω , 校对极性正确	符合设计要求	合格
存在问题: 个别逆变器固定螺栓未拧紧, 现已整改。					
检查人	池永龙			2020年04月15日	



扫描全能王 创建