

逆变器安装检查表

检查部位: 12#光伏区

编号: LZGF-JCJL-015

工 序	检 验 指 标	性 质	质 量 标 准	质量检验结果	检查 结论
基 础 检 查	型 号		符合设计	符合设计要求	合格
	出厂编号		A2003127615		合格
	不直度		<1 mm/m; <3 mm/全长	符合设计要求	合格
	外形尺寸		符合图纸	符合设计要求	合格
	水平度		<1 mm/m; <3 mm/全长	符合设计要求	合格
	位置误差及不平 行度		<3 mm/全长	符合设计要求	合格
	顶部宜高出抹平 地面		10mm	符合设计要求	合格
逆 变 器 安 装	位置、方向		符合图纸设计	符合设计要求	合格
	场所震动		按设计要求采取防震措施	符合设计要求	合格
	与基础型钢之间 固定		牢固可靠	符合设计要求	合格
	接地(100kW及以 上的逆变器应保 证两点接地)		应牢固、可靠	符合设计要求	合格
	接地线的截面		符合设计要求	符合设计要求	合格
绝 缘 电 阻 测 试	交流侧电缆接 线前电缆绝缘	主 要	绝缘电阻不小于2MΩ, 校对电缆相序	符合设计要求	合格
	直流侧电缆接 线前电缆绝缘	主 要	绝缘电阻不小于2MΩ, 校对极性正确	符合设计要求	合格
存在问题: 个别逆变器安装位置有偏差, 现已整改符合设计要求.					
检查人	池永龙			2020年08月29日	



扫描全能王 创建