

监理检查记录表

工程名称: 六道、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-4-3-6

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.17	检查地点	六哨乡、塘子街道、联合乡、风合镇
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 1、现场组件安装情况 2、现场檩条焊接情况 3、屋面组件安装情况 4、基础立柱焊接情况		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 1、塘子街道其中团结村、塘子村支架安装不符合要求。 2、组件安装缝隙不够2公分。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人	苏强	施工项目部 签收人/日期	夏建龙 2019.11.17
整改情况	1、现场支架已整改,重新建设(尺寸合格) 整改负责人: 夏建龙 日期 2019.11.17		
复查意见	复查人: 苏强 日期 2019.11.18		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。