

监理检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: JLJC-011

施工单位	安徽慧天新能源技术工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.05		检查地点	2#库屋面光伏组件安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	2#库屋面进行光伏组件安装,对组件安装质量情况进行检查			
存在问题	1. 组件的檐口安装不齐,个别组件间距不符合设计要求。 2. 个别组件的下表面不在一条水平面上,超出安装组件的容许偏差。			
整改要求	1. 组件的压块螺栓要拧紧,防止组件滑落。 2. 安装组件的容许偏差: 相邻组件间的高差应 $\leq 2\text{mm}$, 同组光伏组件间的高差 $\leq 5\text{mm}$ 。安装中应严格按施工规范要求操作。 3. 要及时自检进行消缺处理。			
检查人	房立峰	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2020.6.5.	
整改情况	已整改 整改负责人: 程建辉 日期 2020.6.8.			
复查意见	已整改,符合要求。 复查人: 房立峰 日期 2020.6.8			



扫描全能王 创建