

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-014

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.24	检查地点	5#库屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#库屋面光伏组件安装，对组件安装质量情况进行检查		
存在问题	1. 组件的檐口安装不齐，个别组件间距不符合设计要求。 2. 个别组件的下表面不在一条水平面上，超出安装组件的容许偏差。		
整改要求	1. 组件的压块螺栓要拧紧，防止组件滑落。 2. 安装组件的容许偏差：相邻组件间的高差应 $\leq 2\text{mm}$ ，同组光伏组件间的高差 $\leq 5\text{mm}$ 。安装中应严格按施工规范要求操作。 3. 要及时自检进行消缺处理。		
检查人	房立华	施工项目部 签收人/日期	程明辉 2020.06.24
整改情况	已整改 整改负责人：程明辉 日期：2020.06.25		
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：房立华 日期：2020.6.25		



扫描全能王 创建