

监理检查记录表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：JLJC-018

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.07		检查地点	4#、5#库屋顶施工区域
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	4#、5#库屋面进行直流电缆敷设，对敷设质量情况进行检查			
存在问题	<ul style="list-style-type: none"> 1. 个别位置电缆排列不够整齐，拐角处弯度不一致，影响美观。 2. 安装完毕有个别螺栓没有完全紧固。 3. 电缆敷设时，没有按要求挂牌。 			
整改要求	<ul style="list-style-type: none"> 1. 严格按照施工规范进行安装，要按照图纸施工。 2. 电缆敷设时，应每放完一根，就要进行整理、挂牌、绑扎，固定好一根，经质检人员验收合格，方可施放下一根 3. 要求螺栓用力矩扳手紧固到位。 4. 要及时自检进行消缺处理。 			
检查人	房立华	施工项目部 签收人/日期	常州正衡 2020.08.07	
整改情况	已整改 整改负责人：房立华 日期 2020.08.08			
复查意见	已整改、符合要求。 复查人：房立华 日期 2020.8.7			



扫描全能王 创建