

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-18

施工单位	上海电力建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.27		检查地点	升压站电缆沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视升压站主变附近电缆沟内支架施工			
存在问题	1、经现场巡视发现升压站电缆沟内支架焊接不牢固 支架与支架之间档距未按照图纸进行施工 以下发监理通知单。 2、限要求你施工单位立即整改完成报我部验收			
整改要求	要求你单位施工必须按照图纸施工			
检查人	池永发	施工项目部签收人/日期	2020.5.28	
整改情况	整改已完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.2			
复查意见	检查 整改已完成 复查人: 池永发 日期: 2020.05.28			