

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-007


施工单位	四川宝能电力设计有限公司 天津电建新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.27	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行塔基基础施工及桩基、支架、箱变基础施工，监理部组织施工单位对现场安全、质量等进行检查。		
以存在问题	现场存在以下问题： 光伏区： 1、施工现场临时用电未做防护措施 2、高空作业未做安全防护措施		
监理措施	指出现场存在问题要求三日内完成整改，整改完成后通知监理方现场验收；		
检查人	魏光 孙小旺	施工项目部 签收人/日期	孙小旺 2019.12.27
整改情况	整改负责人：魏光 日期：2019.12.30		
复查意见	经复查按要求整改完成 复查人：魏光 日期：2019.12.30		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。




扫描全能王 创建

施工现场临时用电未做防护措施



高空作业未做安全防护措施



钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目安全检查整改回复单

存在的问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
施工现场临时用电未做防护措施	四川宝能电力工程设计有限公司	已穿过路保护管，并埋深			张敏
高空作业未做安全防护措施	四川宝能电力工程设计有限公司	高空已佩戴安全带			张敏

建设单位（章）

监理单位（章）

承包单位（章）

项目经理

专业监理工程师

项目经理

2019.12.30



扫描全能王 创建