

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-019

施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.30	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前针对光伏区施工质量问题，业主、监理部等组织施工单位对现场质量进行初步验收。		
存在问题	现场存在以下问题（光伏区）： 1、箱变高压侧接线，未见相序标识及电缆标牌编号； 2、个别箱变施工垃圾未清理； 3、箱变低压侧未见标牌编号； 4、箱变底部电缆需整理接地需刷黄绿漆； 5、组件安装平面不平整，需调整； 6、箱变本体与基础预埋件需封堵； 7、箱变围栏预埋件需做防腐处理； 8、箱变基础积水，需处理； 9、通讯柜、视频监控未接线、视频监控未见接地连接； 10、池塘内施工垃圾需清理； 11、个别支架、组件背板有泥土，需清理； 12 部分光伏区背板接线未完成； 13 集电线路桥架盖板未盖，杂草需清理； 14、个别池塘内需场平； 15、集电线路桥架支撑变形，需调整； 16、池塘内电缆盘需清理； 17、接地未刷黄绿漆； 18、桥架变形，需添加支撑点，对变形的桥架需调整； 19、桥架支架预制桩桩头，未做防腐处理； 20、个别池塘直流线凌乱，需整理； 21、电缆过路管未封堵； 22、箱变爬梯悬空，需处理；		



	23、逆变器编号未见； 24、部分支架、组件螺栓未紧固，需自检整改。		
监理措施	要求四川宝能电力工程设计有限公司对以上问题逐一整改、消缺。		
检查人	华忠	施工项目部 签收人/日期	杜峰 2020.08.02
整改情况	针对以上问题，我项目部已组织人员进行整改。 整改负责人：杜峰 日期 2020.08.04		
复查意见	复查，部分还存在问题，后续再行整改、消缺。 复查人：华忠 日期 2020.07.02		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查

