

监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-002

施工单位	河南森源电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 4 日	检查地点	升压站；道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼地梁；5#、6#基点道路施工		
存在问题	1、综合楼地梁：（1）底板钢筋需垫设压块（2）部分基础梁绑筋保护层未达要求，要求施工方垫块处理（3）地梁内底部需将土渍清理干净方可浇筑（4）基础回填土需送检做击实试验。 2、道路工程：5#、6#基点道路埋设涵管与设计图纸不符（设计为 1250mm、两根管，现场为 600mm、单根管）。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、芮富兴、颜延亮	施工项目部 签收人/日期	芮富兴 郭飞翔 2019.12.4
整改情况	已按要求整改 整改负责人：芮富兴、郭飞翔 日期 2019.12.5		
复查意见	已整改 复查人：苗守明、高富海、张良玉 日期 2019.12.5		



扫描全能王 创建