

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLJC-05

施工单位	苏州建德一方能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 1 月 4 日	检查地点	二#楼接地扁铁焊接、防腐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2020 年 1 月 4 日由建设单位驻项目代表负责人杨东升组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的接地扁铁焊接、防腐进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 1 个区域, 二#楼接地扁铁焊接、防腐。		
存在问题	二#楼接地扁铁焊接、防腐, 发现接地扁铁焊接面积不够、防腐不严等问题。		
检查结果	要求施工单位苏州建德一方能源有限公司对二#楼接地扁铁焊接、防腐, 按照规范要求整改, 对二#楼接地扁铁焊接、防腐整改后再进行验收复查。要求苏州建德一方能源有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	韩建祺	施工项目部 签收人/日期	2020 年 1 月 4 日
处理意见	已按要求整改完成 施工单位整改负责人: 汪宏伟 日期 2020.1.5		
复查意见	监理单位复查人: 韩建祺 日期 2020.1.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。