

质量检查记录表

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项 编号: ZHJL-ZLJC-01

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 04 月 15 日	检查地点	库房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2020 年 04 月 15 日由建设单位组织监理进行一次质量工序大检查, 主要是对光伏场区的夹具安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 1 个区域分别 B2 库房。		
存在问题	现场存在 B2 库房导轨不齐		
检查结果	要求施工单位阳光电源股份有限公司对 B2 库房导轨安装不齐地重新拉线整改, 对导轨不齐整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求阳光电源股份有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、张建、秦善国	施工项目部 签收人/日期	 2020 年 04 月 15 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2020.4.16		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2020.4.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。