

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目 (土建) 检查记录表

工程名称:德州齐河普洛斯物流园 2.6MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZQH-003

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 5 月 4 日		检查地点	5#并网柜电缆穿管、电缆敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查电缆沟开挖、穿管安装、电缆敷设、防火封堵、埋砂、回填土， 检查事项：1) 穿管型号，2) 穿管埋设长度，3) 埋砂厚度，4) 过路穿管坡口，5) 穿管沟深度，6) 电缆穿管封堵			
检查结果及存在问题	1) 穿管、电缆型号符合标准要求，2) 穿管埋设长度符合要求、3) 穿管埋砂厚度、铺砖符合要求；4)过路穿管坡口已做、5) 穿管沟深度、宽度不符合要求，在原有电缆埋设上方开挖。6) 电缆穿管未进行封堵			
整改要求	隐蔽穿管埋设工程验收要求： 1、电缆穿管口用防火泥进行封堵。 2、穿管沟深度受原有穿管埋设影响，无法加深，汇报业主 3、整改完成后再次报验，验收合格方可进入下一道工序。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	张建 2020.5.18	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张建 日期 2020.5.18			
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2020.5.18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。