

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目(土建)检查记录表

工程名称:德州齐河普洛斯物流园 2.6MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZQH-002

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 5 月 4 日		检查地点	A10 库房电缆穿管沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查电缆沟开挖、穿管安装、埋砂、回填土, 检查事项: 1) 穿管型号, 2) 穿管安装间距, 3) 埋砂厚度, 4) 过路穿管坡口、防腐尺寸, 5) 穿管沟深度			
检查结果及存在问题	2) 穿管型号符合标准要求, 2) 穿管与穿管间距、与沟壁间距受场地交通影响达不到要求不影响施工。3) 穿管埋砂厚度、铺砖符合要求; 4) 过路穿管坡口已做, 防腐未用沥青漆、5) 穿管沟深度、宽度不符合要求, 原有管道泛上。			
整改要求	隐蔽穿管埋设工程验收要求: 1、穿管沟拓宽, 加大穿管之间距离。 2、穿管沟深度受原有管道影响, 无法加深, 路面增加砼厚度 15 公分(原路面 25 公分)。 3、穿管连接处重新防腐。 4、整改完成后再次报验, 验收合格方可进入下一道工序。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	张建 2020.5.4	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张建 日期 2020.5.4			
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2020.5.4			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。