

## GFDZJBM14：监理检查记录表

## 监理隐蔽项目（土建）检查记录表

工程名称:德州齐河普洛斯物流园 2.6MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZQH-001

|           |   |                 |                 |   |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---|
| 施工单位      | 阳光电源股份有限公司  |                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2020 年 4 月 24 日   |                 | 检查地点            | A4 库房电缆穿管沟  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期   |                 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 本次检查电缆沟开挖、穿管安装、埋砂、回填土，检查事项：1) 穿管型号，2) 穿管安装间距，3) 埋砂厚度及铺砖，4) 过路穿管坡口、防腐尺寸，5) 穿管沟深度                                     |                 |                 |   |
| 检查结果及存在问题 | 1) 穿管型号符合标准要求，2) 穿管与穿管间距、与沟壁间距受场地交通影响达不到要求不影响施工。3) 穿管埋砂厚度、铺砖符合要求；4) 过路穿管坡口已做，防腐未用沥青漆、5) 穿管沟深度、宽度不符合要求，原有管道泛上。       |                 |                 |   |
| 整改要求      | 隐蔽穿管埋设工程验收要求：<br>1、穿管沟拓宽，加大穿管之间距离。<br>2、穿管沟深度受原有管道影响，无法加深，与物业沟通增加砼厚度。<br>3、穿管连接处重新防腐。<br>4、整改完成后再次报验，验收合格方可进入下一道工序。 |                 |                 |   |
| 检查人       | 黎建光   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张建<br>2020.4.24 |   |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人：张建 日期 2020.4.24   |                 |                 |   |
| 复查意见      | 本分项工程整改质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序<br>复查人：张建 日期 2020.4.24  |                 |                 |   |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。