

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 质量检查记录表

工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-01

|           |                                                                                                                    |                 |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 施工单位      | 阳光电源股份有限公司                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司         |
| 检查时间      | 2020 年 04 月 15 日                                                                                                   | 检查地点            | 库房屋面                   |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                     |                 |                        |
| 质量及检查情况简述 | 2020 年 04 月 15 日由建设单位组织监理进行一次质量工序大检查, 主要是对光伏场区的夹具安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 2 个区域分别 A4、A10 库房。                  |                 |                        |
| 存在问题      | 现场存在 A4 库房夹具不齐、A10 个别夹具加固不到位                                                                                       |                 |                        |
| 检查结果      | 要求施工单位阳光电源股份有限公司对 A4 库房夹具安装不齐地重新拉线整改、A10 库房夹具不到位调整加固, 对夹具不齐、安装不到位整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求阳光电源股份有限公司立即采取措施整改消缺。 |                 |                        |
| 检查人       | 黎建光、张建、秦善国                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张建<br>2020 年 04 月 15 日 |
| 处理意见      | 已按要求整改完成<br>总包单位整改负责人: 张建 日期 2020.4.16                                                                             |                 |                        |
| 复查意见      | 已整改<br>监理单位复查人: 黎建光 日期 2020.4.16                                                                                   |                 |                        |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。