

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

编号: 02

施工单位	微山县欢城建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.1.7	检查地点	车间内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#车间加固、安全防护齐全,承诺到现场人数未到位。		
存在问题	现场只有两个人,不能满足施工要求		
整改要求	要求施工单位立即增加施工人数,确保年前加固完成		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王世建 2020.1.7
整改情况	已接近过年,且工程量大,且过年人不愿出远门 整改负责人: 王世建 日期: 2020.1.8		
复查意见	未增加 复查人:  日期: 2020.1.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。