


监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 11

施工单位	江苏中承科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.09.03		检查地点		
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	屋面刷漆, 灯具安装, 室内加固				
存在问题	屋面实际与图纸出入太大, 要求选择性施工。				
整改要求	把与图纸相似的先施工				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.9.3	
整改情况	与设计沟通中 整改负责人:  日期: 2020.9.3				
复查意见	已暂停施工, 待设计变更 复查人:  日期: 2020.9.3				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。