

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 14

施工单位	江苏中天科技工程	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.14	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	上午支架基础浇筑, 下午槽钢安装, 钢架绑扎, 混凝土屋面放线.		
存在问题	彩钢瓦带无安全通道, 要求铺设道板		
整改要求	请先铺设道板再施工, 确保安全.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	完成道板铺设 整改负责人:  日期: 2020.4.14		
复查意见	经检查, 道板已完成 复查人:  日期: 2020.4.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。