


监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 17

施工单位	江苏中天科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.23		检查地点	丁区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	混凝土屋面支架安装, 组件吊装、散件。			
存在问题	因风大, 支架安装有弧度, 要求中间先定位几处。			
整改要求	先三点一线, 再五点一线。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.4.23
整改情况	 整改负责人  日期 2020.4.23			
复查意见	已一线到位 复查人  日期 2020.4.23			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。