




安全大检查记录






工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：





活动时间	2020 年 6 月 28 日
活动地点	光伏场区
检查单位 (常州正衡电力工程监理有限公司)	
检查情况：	1. T5区、T6区个别施工人员不穿上衣或穿短裤拖鞋施工；T6区个别施工人员未戴安全帽。 2. 材料堆放处逆变器倾斜且未覆盖；T7区材料堆放过高；T13区箱变施置外边且倾斜；T11区多余的材料未及时退场；T2区材料堆放凌乱。 3. 随车吊吊带破损，需及时更换； 4. T12区、T4区施工现场垃圾过多；T1区倒标牌损坏；T7-T10区无标识，标牌。 5. 并网区域箱变无明显的警示标牌及箱变编号。
参加人（签字）	张小华：田明飞 黄祥勇 秦华子

注 本表一式六份，业主、 监理各施工项目部个一份

影像资料

序号	问题照片	整改后
1	 个别施工人员不穿上衣	 整改后施工人员已穿救生衣
2	 别施工人员未戴安全帽	 整改后已佩戴安全帽
3	 材料堆场逆变器倾斜且未覆盖	正在整改中
4	 材料堆放过高	 整改后材料堆放整齐

5	 T13 区箱变放置于水边且倾斜	 对鱼塘进行降水，主变位置已进行调整
6	 T11 区多余材料未及时清理	 多余材料已清理
7	 T12 区材料堆放凌乱	 整改后材料堆放整齐
8	 随车吊吊带破损	 整改后吊具（吊带）进行更换

9	 施工现场垃圾过多	正在整改，清扫中
10	 个别标牌损坏	 整改后标牌已扶正
11	 T7 区无标识、标牌	 整改后标识标牌以补齐
12	 并网区域箱变无明显的警示标牌及箱变编号	 带电区域已拉警戒线，标识标牌正在制做中。