

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-001

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2019 年 12 月 19 日		检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	加工斜撑（气割、焊接）			
存在问题	按照设计图纸斜撑底板，焊接好后无法安装螺栓。			
整改要求	让总包单位与设计单位沟通，提出解决方案。设计答复加大底板长度。			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	罗浩佳 2019 年 12 月 19 日	
整改情况	更换底板 整改负责人：罗浩佳 日期 2019 年 12 月 21 日			
复查意见	复查人：段光林 日期 2019 年 12 月 21 日			