

监理检查记录表

工程名称:贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-10

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.22	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4 号厂房预制舱基础施工, 接地扁铁焊接。		
存在问题	接地扁铁焊接后, 没有敲掉焊渣就刷防腐漆。		
整改要求	要把焊渣清理干净后, 先刷防锈漆再刷防腐漆。		
检查人	王国富、张献县、闫鑫	施工项目部 签收人/日期	刘 斌 2020.7.22
整改情况	已按要求把焊渣清理干净, 并先刷防锈漆, 等间隔后再刷防腐漆。 整改负责人: 徐斌 日期 2020.7.22		
复查意见	复查人: 王国富 日期 2020.7.22.		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建