

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-15

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.8.17	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 1 号厂房直流电缆绑扎施工		
存在问题	检查发现桥架内直流电缆没按要求进行绑扎。		
整改要求	责令施工方对直流电缆按设计要求进行绑扎施工, 否则不能进行桥架盖板施工。		
检查人	王国防、张献忠、闫鑫	施工项目部 签收人/日期	徐斌 2020.8.17
整改情况	已按要求对直流电缆进行绑扎。		
	整改负责人: 徐斌 日期 2020.8.17		
复查意见	复查人: 王国防 日期 2020.8.17		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建