

监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-2

总包单位	江苏天目电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.2	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 1、巡视 1 号预制舱基础垫层浇盖。 2、巡视 4 号预制舱基础开挖。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 1、现场巡视发现垫层浇盖厚度为 3cm, 与施工图纸要求不符。 2、巡视发现 4 号基坑开挖导致电缆井漏水。 3、其他施工单位高空作业, 我方施工人员在下方施工。		
整改要求	1、要求施工方根据图纸要求规范整改到位。 2、要求施工人员立刻停止施工。		
检查人	王国富	施工项目部 签收人/日期	刘爽. 2020.6.5
整改情况	1. 增加垫层浇盖厚度至 10cm . 2. 增加积水坑排水. 3. 停止在交叉作业情况下施工作业 . 整改负责人: 刘爽 日期 2020.6.5		
复查意见	合格 复查人: 王国富 日期 2020.6.5		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建