

监理周检查记录表

工程名称：珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号：009

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>本周主要对项目并网前安全、施工质量进行检查，主要对以下几点进行检查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况 		
存在问题	<p>现场检查发现以下问题；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、部分组件整改不到位，不成一直线； 2、电缆沟、电缆桥架隐蔽前未报监理机构验收，私自覆盖； 3、电缆桥架内电缆拐弯处、钢导管俩端未作保护； 4、电缆桥架大小头转接处未做转接处理； 5、汇流箱支架、接地扁铁焊接部位未进行防腐处理； 6、通讯、直流、交流电缆排布混乱，局部电缆绑扎不规范； 7、个别设备安装螺栓松动、螺栓螺母垫片不配套； 8、现场 M4 插头有松动； 9、检修通道未完善； 10、屋面采光带破损严重，未能及时更换，对业主方生产带来不便； 11、电缆、电气设备未挂牌、张贴安全警示标识； 12、汇流箱、逆变器未安装雨棚； 13、屋面施工垃圾、螺丝、焊渣等较多不能及时清理； 		

整改要求	对以上问题严格按照施工规范、设计文件要求组织施工方逐一进行整改		
检查人	刘成文	施工项目部 签收人/日期	李大成 2020.10.27
整改情况	已整改. 整改负责人: 李大成 日期: 2020.10.31		
复查意见	复查人: 刘成文 复查日期: 2020.11.2		