

监理周检查记录表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：005

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 30 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保台风期间的项目安全我监理项目部决定对施工现场进行安全检查： 1. 施工现场负责人，责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的临时用电、机械设备、现场施工等进行全面安全检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题；		
存在问题	1、屋面排水沟一处垃圾未清理。 2、瓦面个别处钉孔未打胶。 3、屋面东部材料放置区域材料堆放存在安全隐患，未固定。 4、屋面材料包装纸壳等垃圾未清理。 5、临时用电、工具、材料等摆放混乱。		
整改要求	1、及时收听天气预报，重视天气变化，防止台风突袭，落实对人、材、物的管理。 2、对现场材料堆放做好防台风措施，防止台风吹散对人员造成伤害。 3、安全员在大风天气经常巡查现场，停止施工，准备应急物资，启动应急预案，以上事项 8 月 1 日前完成。		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	李大成 2020.7.31
整改情况	已整改请复查 整改负责人：李大成 日期：2020.7.31		
复查意见	已复 复查人：杨锐锐 日期：2020.8.01		