




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-019

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月21日	检查地点	施工现场安全
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	5#、15#风机位		
存在问题	2020年9月16日因5#基础钢筋工离场，你单位基础钢筋绑扎停工至今，因你单位劳动力（钢筋工）不足，严重影响工程施工进度，现要求你单位2天之内增加钢筋工施工班组进场施工，同时开展5#、15#风机基础钢筋绑扎作业。		
整改要求	按以上要求进入施工班组，追赶因前期工人离场而滞后的施工进度		
检查人	徐文平、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020年9月21日
整改情况	已按要求进入施工班组 整改负责人:  日期 2020年9月25日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人:  日期 2020年9月25日		