

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-027

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年11月22日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#、3#风机基础		
存在问题	1. 2#基础钢筋存在漏绑。 2. 个别工人未正确佩戴安全帽。		
整改要求	1、按相关规范要求进行整改。 2、要求工人进场必须正确佩戴好安全帽。		
检查人	徐文平、高富海、黎建光	施工项目部 签收人/日期	王忠志 2020年11月22日
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：王忠志 日期：2020年11月23日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期：2020年11月23日		