

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHDL-JLJC-028

施工单位	誉海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年11月29日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	18#基础灌注桩施工；8#基础基础灌注桩处理完成；15#履带吊组装；升压站 35KV 开关柜终端电缆头制作完成；2#风机基础模板拆除完成、防腐刷漆完成。		
存在问题	1. 18#灌注桩钢筋笼间距不均匀。 2. 个别工人未正确佩戴安全帽。 3. 15#履带吊组装人员资质未报审		
整改要求	1、按相关规范要求进行整改。 2、要求工人进场必须正确佩戴好安全帽。 3、及时报审进场人员资质；		
检查人	徐文平、高富海、黎建光	施工项目部 签收人/日期	王忠志 赵彬 2020年11月29日
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：王忠志 赵彬 日期：2020年11月30日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期：2020年11月30日		