

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-038

施工单位	苏华建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年02月7日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	18#吊装现场。		
存在问题	1. 吊车设备检查维修记录未见。 2. 大型机械设备进场记录不齐全。 3. 个别工人未正确佩戴安全帽。 4. 施工现场安全警示标牌不足、消防灭火器材不足。		
整改要求	1、每周进行安全资料检查，查缺补漏。 2、所有大型机械设备进场出入必须记录齐全。 3、进入施工现场必须正确佩戴安全帽系好帽带；再次发现相同问题将根据龙源施工管理制度进行考核。 4、增加施工现场的安全警示牌并配备足够的消防灭火器材查缺补漏。		
检查人	徐文平、黎建光	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021年02月7日
整改情况	已整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021年2月9日		
复查意见	经复查安全资料整改不到位，要求你单位查缺补漏完成资料整改 复查人：徐文平 日期 2021年2月10日		