

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-049

施工单位	苏华建设集团有限公司 誉海建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 05 月 07 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	9#风机吊装平台回填 10#风机基础现场		
存在问题	1、平台建筑垃圾回填未分批； 2、10#风机基础砼浇筑未见温度检查记录；		
整改要求	1、按照要求分批回填压实； 2、现场放置每天温度检查记录表；		
检查人	黎建光、高富海	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.5.7
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.5.8		
复查意见	已整改完成 复查人：黎建光 日期 2021.5.8		