

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-050

施工单位	苏华建设集团有限公司 誉海建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 05 月 14 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	场区配电、9#、10#风机现场		
存在问题	1、分接箱接地极焊接未防腐低压电缆穿管电缆头密闭不严； 2、个别施工人员未正确佩戴安全帽； 3、10#风机基础二次灌浆拉平不及时；		
整改要求	1、按照要求进行焊接口左右防腐各 10 公分，电缆头穿管重新密闭； 2、进入施工现场必须正确佩戴好个人安全防护用品； 3、增加施工人员对二次灌浆料及时拉平；		
检查人	黎建光、高富海	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.5.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵彬 日期 2021.5.15		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.5.15		