

监理检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-051

施工单位	苏华建设集团有限公司 誉海建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 05 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	9#、10#风机现场		
存在问题	1、个别施工人员未正确佩戴安全帽； 2、10#风机基础砼强度对比回弹，二次灌浆强度达不到其它风机强度要求；		
整改要求	1、进入施工现场必须正确佩戴好个人安全防护用品； 2、风机吊装前每天进行回弹对比，必须同条件试块实验室试压符合要求后进行吊装；		
检查人	黎建光、高富海	施工项目部 签收人/日期	赵彬 2021.5.21
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：赵彬 日期 2021.5.25		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2021.5.25		