

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	江苏长江环境科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年5月26号	检查地点	13、14区桩引孔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 13、14 区桩引孔施工进行检查		
存在问题	1. 部分桩孔孔径不足, 现场测量为 250mm, 图纸要求为 300mm		
整改要求	1. 对桩孔孔径不足的, 重新引孔。未复验前该区域暂停浇筑		
检查人	梁永武 2020.5.26.	施工项目部 签收人/日期	侯利华 2020.5.26
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。