

監理檢查記錄表

工程名稱: 高要縣三眼潭 75MW 抽水蓄能光電發電項目

編號: 2020-JL-JKJL-004

施工單位	中國電建集團江西省電力設計院有限公司	監理單位	雲南正衡電力工程監理有限公司
檢查時間	2020 年 06 月 23 日	檢查地點	光伏區
檢查類型	☐ 巡視 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及檢查情況描述	監理項目部對施工現場打樁施工、支架等材料進場檢查質量、安全		
存在問題	1. 現場檢查 A3 區打樁施工存在嚴重質量問題, 位置偏離, 標高、水平存在較大差異, 現已技術人員嚴格控制施工質量。 2. 目前立柱已進場, 但未見其它支架材料需及時進場。 3. 主要材料(管樁、立柱、電纜、逆變器、通訊櫃) 進場報審資料未上報。 4. 進場施工人員三級安全教育、安全培訓考試成績、花名冊、來源地及防疫記錄未上報。 5. 進場道路兩側需安裝防護圍欄, 增加反光條、安全警示標牌, 防止安全事故的发生。		
整改要求	以上問題現要求你單位嚴格按照已簽發的 003 號監理工程師通知單要求進行整改		
檢查人	李坤	施工項目部 簽收人/日期	黃軍 2020.6.23
整改情況	已按通知單要求整改完成 整改負責人: 黃軍 日期: 2020 年 6 月 23 日		
復查意見	經驗合格 復查人: 李坤 日期: 2020 年 06 月 27 日		

注: 1. 如存在問題已通知單通知, “整改要求”中應註明通知單編號, “整改情況”和“復查意見”可不填寫。
 2. 施工單位填寫整改情況時, 應附照片或錄像。
 3. 定期、专项檢查時, 應填寫檢查時間和地點。